

Ergebnisprotokoll Nr. 008 Südwest

Brandschutz uPva RB SW

Besprechung Hauptbahnhof Tief Endzustand

BaM-S-Bahn Stuttgart Hauptbahnhof Tief

Besprechung vom 21.02.2013

**DREES &
SOMMER**

Verteiler

DB St&S

Frau Becker
Herr Hänßler
Herr Heinrich
Herr Kekulé
Herr Kißler
Herr Knorr
Herr Schmitz
Herr Klett

Verteiler

IDS

Herr Seitz
Herr Höllwerth

Dr. Portz

Herr Elstner

Zur Information

Drees & Sommer Herr Beck
 Herr Bürkle

Ort

DB Station&Service AG
Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart

Dauer

12:30 Uhr bis 13:30 Uhr

Verfasser

Sebastian Beck
sebastian.beck@dreso.com
Telefon: +49 711 222933-4272

ZERNA

Herr Püthe
Herr Brugger

Anlage

– Anwesenheitsliste

SCON

Herr Schindler
Herr Krause-Steinecke

Wer bis wann?

1 Verabschiedung Protokoll Nr. 006

Das Ergebnisprotokoll Nr. 006 der Besprechung vom 17.01.2013 wurde ohne Anmerkungen verabschiedet.

2 Planung

Nachfolgende Übergabetermine der Entwurfsplanung wurden mit den Planungsbüros neu festgelegt:

- | | |
|---|-------------|
| – ZERNA Objektplanung (vollständig) | 08.03.2013 |
| – SCON Fachplanung Elektrotechnik BMA/SAA | 01.03.2013 |
| – SCON Fachplanung Elektrotechnik 50 Hz | 08.03.2013 |
| – IDS Fachplanung lufttechnische Anlagen | 08.03.2013. |

Nachfolgende Prüfungen der Entwurfsplanung sind durchzuführen:

- | | |
|----------------|--|
| – Herr Knorr | Objektplanung |
| – Herr Klett | BMA |
| – Herr Schmitz | SAA |
| – Herr Hänßler | Lufttechnische Anlage |
| – Herr Elstner | Objektplanung, BMA, SAA und Lufttechnik. |

Die Entwurfsplanungsunterlagen sind 1x in Papierform und 1x digital an DB Station&Service AG, Frau Becker, zu übergeben und 1x in Papierform an Herrn Elstner zu senden.

Wer bis wann?

2.1 Sachstand Planung ZERNA

Die Entwurfsplanung Objektplanung (ohne Entrauchungsanlage und Entrauchungsbauwerke) wurde Anfang KW 08/2013 an DB Station&Service AG übergeben.

Ein Termin mit der Stadt Stuttgart zur Abstimmung der Entwurfsplanung am Standort Kronenstraße hat stattgefunden. Es wurden vor Ort drei Varianten zur Prüfung abgestimmt. Die Variante 3, Entrauchungsbauwerk/-kamin auf Seiten des Bürogebäude Lautenschlagerstraße 2, wird ausgeführt.

Die Verdrängungsplanung Projekt Stuttgart21 wurde durch ZERNA in die Entwurfsplanung aufgenommen.

Des Weiteren wird eine Abstimmung mit den Leitungsträgern stattfinden.

ZERNA; KW 12/2013

2.2 Sachstand Planung SCON

Alle benötigten Informationen und Unterlagen zur Entwurfsplanungserstellung liegen SCON vor.

2.3 Sachstand Planung IDS

Die .dwg-Dateien der Fachplanung lufttechnische Anlagen werden an ZERNA bis 01.03.2013 übergeben.

Das Treppenhaus N1 wird in die Kronenpassage entlüftet. N10 und N11 werden ins Freie entlüftet. Als Volumenstrom wurden 5.400 m³/h angesetzt. Herr Elstner stimmt dieser Vorgehensweise zu.

3 Weitere Punkte

3.1 Gutachter

Alle benötigten Gutachter wurden über Rahmenvertrag bzw. Nachtrag zum bestehenden Vertrag beauftragt.

Ergebnisprotokoll Nr. 008 Südwest

Brandschutz uPva RB SW

Besprechung Hauptbahnhof Tief Endzustand

BaM-S-Bahn Stuttgart Hauptbahnhof Tief

Besprechung vom 21.02.2013

**DREES &
SOMMER**

Wer bis wann?

4 Nächste Besprechung

Die nächste Besprechung findet am

Donnerstag, 21.03.2013, von 12:30 Uhr bis 14:00 Uhr,

statt.

Stuttgart, 21.02.2013

Drees & Sommer Infra Consult und
Entwicklungsmanagement GmbH

Sebastian Beck

[Elektronischer Versand – ohne Unterschrift gültig]

Anwesenheitsliste

Ura Hauptbahnhof Tief Endzustand Projektlegerung
 Projekt Nummer und Bezeichnung, Thema der Besprechung

21.02.2013
 Datum

Name (Druckbuchstaben)

Institution/Firma

Telefon/E-Mail-Adresse

Unterschrift

Beck

Drees & Sommer

[Signature]

Höllwerth

IDS

H. Höllwerth

Krause-Stinecke

Scom

[Signature]

Kipke

S+S

[Signature]

Brugger

FERNA-PP

[Signature]

Elstner

Dr. Portz

[Signature]

Zeckler

EDS SLS

F. S. Zeckler

Kellner

DB SLS

A. Kellner