

# L 597, Neubau zwischen Mannheim-Friedrichsfeld und Ladenburg mit Neckarbrücke

### Zahlen & Fakten

Vorhabenträger: Land Baden-Württemberg

Baulänge: 3,3 km

Aktuelle Gesamtkosten: ca. 55 Mio. Euro

Baubeginn: Frühjahr 2019

Bauende: voraussichtlich Ende 2026

### Aktueller Stand

#### Bauausführung

Grundwasserwanne: Baumaßnahme abgeschlossen. Bauzeit von Sommer 2022 bis Frühjahr 2024. Im Frühjahr 2024 müssen noch Eidechsen umgesiedelt werden. Danach können die restlichen Oberbodenarbeiten ausgeführt werden.

Juni 2024 bis Ende Dezember 2024

Straßenbau nördlich der Neckarbrücke incl. Neubau der Geh- und Radwegbrücke *Bauwerk 8* im Zuge der Giulinistraße in Ladenburg

Juli 2024 bis Ende Dezember 2024 Straßenbau südlich der Neckarbrücke bis zur OEG-Linie

Frühjahr 2025 bis Ende 2026. Bau der Neckarbrücke bei Ladenburg

### Termine

Derzeit keine aktuellen Termine.

### Kontakt

## Fachinformationen

Hans-Joachim Krauß, Projektkoordination

06221 1375-182

hans-joachim.krauss@rpk.bwl.de

André Nieder, Projektleiter

06221 1375-142

andre.nieder@rpk.bwl.de

## Öffentlichkeitsbeteiligung

Philipp Ilzhöfer

oeffentlichkeitsbeteiligung@rpk.bwl.de

# Das Projekt

- Ausgangslage
- Ziele der Maßnahme
- Geplante Maßnahmen

## Ausgangslage

Seit März 2019 laufen die Arbeiten zum Neubau des dritten und letzten Abschnitts der L 597 zwischen der L 637 bei Mannheim-Friedrichsfeld und der L 597 nördlich von Ladenburg. In den 80er Jahren wurde der Abschnitt 2 im Bereich von MA-Friedrichsfeld bis zur L637, Seckenheimer Hauptstraße, gebaut.

### Ziele der Maßnahme

Hauptziel der Maßnahme ist es, die Gemeinde Ilvesheim, den Mannheimer Stadtteil Seckenheim und die Stadt Ladenburg vom Durchgangsverkehr zu entlasten.

## Geplante Maßnahmen

In dem rund 3,3 km langen Abschnitt müssen acht Bauwerke errichtet werden, wobei die Neckarbrücke das Kernstück darstellt. Dabei werden zunächst die einzelnen Querungs- und Schnittstellen mit dem bestehenden Straßennetz hergestellt. Der Bau der Neckarbrücke erfolgt als letzte Bauphase.

Die Arbeiten erfolgen überwiegend außerhalb des bestehenden Straßennetzes, sodass nach derzeitiger Planung während der gesamten Bauzeit sämtliche Fahrbeziehungen grundsätzlich aufrechterhalten werden können. Zeitweise sind jedoch im Bereich der Anschlussbereiche der neuen L 597 an das bestehende Straßennetz örtliche Umleitungen sowie Ampelregelungen notwendig.

## Bereits fertiggestellte Teilmaßnahmen:

- Umverlegung einer Ferngasleitung und einer regionalen Gasleitung im Bereich des Knotens L 597/637
   Bauzeit von Juli 2019 bis Dezember 2019
- Umverlegung einer Ferngasleitung westlich von Neckarhausen Bauzeit von April 2020 bis Juni 2020
- Südliche und nördliche Zufahrtsrampe zur Neckarbrücke
  - Bauzeit jeweils im Sommer 2019 und 2020
  - Zur Vorbereitung des Baus der Zufahrtsrampen wurde jeweils eine Vorschüttung hergestellt, damit die zu erwartenden Setzungen im Untergrund ausklingen können. Hierbei wurde die Mehrbreite für einen zwischen Mannheim und Heidelberg geplanten Radschnellweg berücksichtigt.
- Unterführung eines Industriegleises und eines Wirtschaftsweges (BW 7)
  - Bauzeit von März 2019 bis Februar 2020
  - Die Brücke ist erforderlich, da hier westlich von Ladenburg der Gleisanschluss des Industriegebiets "Altwasser" sowie ein zukünftiger Wirtschaftsweg gequert wird.
- Archäologische Voruntersuchung im Bereich Neckarhausen Ausführungszeit Februar 2020
   Da im gesamten Bereich entlang der neuen Straße mit Siedlungsfunden aus der Späten Latènezeit und aus der Römerzeit zu rechnen ist, sind archäologische Voruntersuchungen notwendig.

## Geplante und im Bau befindliche Teilmaßnahmen:

- Knoten L 597/637 östlich von Mannheim-Seckenheim
  - Der Umbau des Knotens unterteilt sich im Wesentlichen in drei Bauabschnitte.
  - 1. Bauabschnitt (BA): Bau der Verbindungsrampe zwischen der L 597 und der L637 (BW 1)
     Bauzeit von Sommer 2020 bis Sommer 2021.
    - Der Anschluss an die L 597 wurde zunächst nur provisorisch hergestellt, da im 3. BA in diesem Bereich eine Grundwasserwanne hergestellt werden muss (siehe unten).
  - $\circ\,$  2. Bauabschnitt: Bau der Brückenbauwerke über die L 637 (BW 2) und OEG (BW 3)

Bauzeit von Herbst 2020 bis Herbst 2021.

Beide Bauwerke wurden nördlich der OEG-Gleise auf freiem Feld gebaut und dann an die jeweilige Position eingeschoben. Dafür musste die Gleisanlage der OEG vollgesperrt werden und konnte planmäßig rechtzeitig zum Ende der Sommerferien wieder in Betrieb gehen.

o 3. Bauabschnitt: Bau der Grundwasserwanne

Bauzeit voraussichtlich von Sommer 2022 bis Spätjahr 2023.

Im Rahmen der Ausführungsplanung hat sich mittels neuerer und besserer Erfassungs- und Berechnungsmethoden ein höherer, maximal zu erwartender Grundwasserstand ergeben. Es ist deshalb erforderlich, die neue Straße im Unterführungsbereich der L 637 und der OEG in einer Grundwasserwanne zu führen.

- Bau der gesamten Strecke (einschließlich BW 4, 5 und 8)
  - Bauzeit voraussichtlich von Sommer 2023 bis Mitte 2024.
  - Die Bauarbeiten an der Strecke sind seit Sommer 2023 in den Bereichen nördlich des Neckars in Gang. Nachdem die Grundwasserwanne fertiggestellt worden ist, folgt der Bau der restlichen Strecke südlich des Neckars.
- Neckarbrücke bei Ladenburg (BW 6)
  - Bauzeit voraussichtlich von Frühjahr 2024 bis Frühjahr 2026.

In der Vorentwurfsphase wurden insgesamt zwölf unterschiedliche Tragwerksvarianten näher untersucht, die sich in Konstruktion, Material und Ausführung unterscheiden. Neben klassischen Deckbrücken wurden Bogen-, Fachwerk- und Schrägseilkonstruktionen untersucht. In einer vertieften Untersuchung fanden neben der Funktionalität auch Parameter wie Wirtschaftlichkeit, Dauerhaftigkeit, Unterhaltungsaufwand, Bauverfahren sowie Gestaltung und Einbindung ins Landschaftsbild Berücksichtigung.

Als Ergebnis eines vertieften Abwägungsprozesses wurde als Vorzugslösung eine gevoutete 7-feldrige Stahlverbundkonstruktion mit unten liegendem Tragwerk erarbeitet. Vor allem in gestalterischer Hinsicht passt sich das schlanke Bauwerk gut in die umgebende Landschaft mit der sanften Hügelkette des Odenwalds im Osten sowie der Rheinebene im West ein. Die Pfeilerstellung orientiert sich an den bautechnischen Gegebenheiten der nahen Wehranlage, der Mole, sowie am Schifffahrtsprofil des Neckarkanals. Die gevoutete Bauwerksunterseite folgt dem Kräfteverlauf einer klassischen Flussquerung vom Überbau über die Pfeiler bis hin zur Gründung im Fluss.

Die gewählte Verbundkonstruktion mit sogenanntem Plattenbalkenquerschnitt verbindet die Vorteile einer gleichsam robusten wie schlanken Konstruktion in geringer Höhe über Fluss und Gelände, bei ungestörter Sicht für die Verkehrsteilnehmer, insbesondere für die auf der Brücke verweilenden Fußgänger und Radfahrer. Vorteile der robusten Konstruktion sind auch beim Unterhalt, einer kurzen Bauzeit und damit auch hohen Wirtschaftlichkeit in der Herstellung gegeben. Die Stützen werden scheibenartig hergestellt und sind somit besonders robust gegen Schiffsanprall. Zusätzlich wird durch die Pfeilerscheiben die Gefahr der Ansammlung von Treibgut, wie sie bei Einzelstützen verstärkt gegeben wäre, verringert.

Neben den zwei Fahrstreifen für den Autoverkehr ist auf der Brücke auch ein vier Meter breiter Geh- und Radweg vorgesehen.

- Bereits fertiggestellte Teilmaßnahmen
- Geplante und im Bau befindliche Teilmaßnahmen
- Unterführung eines Industriegleises und eines Wirtschaftsweges Bauwerk 7 Bauzeit von März 2019 bis Februar 2020
- Vorschüttung nördliche und südliche Zufahrtsrampe zur Neckarbrücke

Bauzeit jeweils im Sommer 2019 und 2020

Vor und hinter der Neckarbrücke wird die Straße in Dammlage geführt. Damit die zu erwartenden Setzungen des Erdmaterials bereits vor dem Einbau des Straßenaufbaus erfolgt sind, wurden die beiden Rampen bereits 2019 und 2020 hergestellt. Hierbei wurde die Mehrbreite für einen zwischen Mannheim und Heidelberg geplanten Radschnellweg berücksichtigt.

- Umverlegung einer Ferngasleitung und einer regionalen Gasleitung im Bereich des Knotens L 597/637 Bauzeit von Juli 2019 bis Dezember 2019
- Archäologische Voruntersuchung im Bereich Neckarhausen

Ausführungszeit Februar 2020

Da im gesamten Bereich entlang der neuen Straße mit Siedlungsfunden aus der Späten Latènezeit ("Keltenzeit") und aus der Römerzeit zu rechnen waren, wurden archäologische Voruntersuchungen notwendig. Es konnten nur vereinzelte neuzeitliche Befunde erfasst werden, mit weiteren Untersuchungen oder nachfolgenden Grabungen ist nicht zu rechnen. Die Baufreigabe des Landesamtes für Denkmalpflege erfolgte daher im Jahr 2020.

- Umverlegung einer Ferngasleitung westlich von Neckarhausen Bauzeit von April 2020 bis Juni 2020
- Umbau Knoten L 597/L 637 östlich von Mannheim-Seckenheim Bauzeit von Herbst 2020 bis Dezember 2023
   Der Umbau des Knotens unterteilte sich im Wesentlichen in drei Bauabschnitte:
- 1. Bauabschnitt: Bau der Verbindungsrampe zwischen der L 597 und der L 637 incl. der Wirtschaftswegbrücke *Bauwerk 1* Bauzeit von Herbst 2020 bis Sommer 2021
- Bauabschnitt: Bau der Unterführungsbauwerke Bauwerk 2 und 3 unter der L 637 und OEG
  Bauzeit von Frühjahr 2021 bis Herbst 2021
  Beide Brücken wurden nördlich der OEG-Gleise auf freiem Feld gebaut und dann über ca. 50 Meter an die jeweilige
  Endposition eingeschoben.
- Bauabschnitt: Bau der Grundwasserwanne Bauzeit von Sommer 2022 bis Frühjahr 2024

Im Rahmen der Ausführungsplanung hat sich aufgrund neuerer und besserer Erfassungs- und Berechnungsmethoden ein höherer, maximal zu erwartender Grundwasserstand ergeben. Es wurde deshalb erforderlich, die neue Straße im Unterführungsbereich der L 637 und der OEG in einer Grundwasserwanne zu führen. Der Bau der Grundwasserwanne war technisch sehr anspruchsvoll, auch wenn dies zwischenzeitlich nicht mehr sichtbar ist. In unserer Fotogalerie können Fotos vom Bau eingesehen werden. Im Frühjahr 2024 müssen noch Eidechsen umgesiedelt werden. Danach können die restlichen Oberbodenarbeiten ausgeführt werden.

- Überführung eines Hauptwirtschaftsweges Bauwerk 5
  Bauzeit von Frühjahr 2023 bis Frühjahr 2024
- Straßenknoten L 597 alt / L597

Bauzeit vom 28.08.2023 bis Dezember 2023

Nördliches Teilstück der Maßnahme (Anschluss an den Bestand); schließt an die nördliche Umgehungsstraße von Ladenburg an (Autobahnzubringer)

- Verlegung einer 20 kV-Freiletung westlich von Neckarhausen
- Leitungsarbeiten im Umfeld der Giulinistraße in Ladenburg Bauzeit vom 16. 10.2023 bis Februar 2024
- Straßenbau (nördlich und südlich der Neckarbrücke) incl. der Geh- und Radwegbrücke Bauwerk 8
   Bauzeit von September 2023 bis voraussichtlich Ende 2026

Mit der Maßnahme "Einmündung L 597 alt / L 597 neu", welche im Jahr 2023 durchgeführt wurde, wurde der Straßenbau

im Bereich Ladenburg Nord begonnen. Von Juni 2024 schließt der Straßenbau in den verbleibenden Bereichen südlich und nördlich des Neckars an. In diesem Zug werden auch folgende Bauwerke hergestellt:

- Radwegbrücke Bauwerk 8 im Zuge der Giulinistraße in Ladenburg
- Spundwandsicherung von 2 Hochspannungsmasten
- Regenwasserpumpwerk
- Regenklärbecken
- ca. 1 km lange Winkelstützwand
- Anlage von 10 Kleintierdurchlässen

Der südliche Teil der Umgehungsstraße umfasst auch den parallel zur Strecke verlaufenden Abschnitt des Radschnellwegs Mannheim – Heidelberg (RS 2). Dieser kann in diesem Bereich durch eine Abstimmung der Planung vollständig auf der geplanten Fläche der Umgehungsstraße und des begleitenden Geh-und Radwegs bzw. Wirtschaftswegs vorgesehen werden. Nach Fertigstellung der neuen Straße wird daher ebenfalls ein erster Abschnitt des Radschnellwegs zwischen L 542 nördlich des Neckars sowie der L 637 für den Radverkehr zur Verfügung stehen.

• Neckarbrücke bei Ladenburg Bauwerk 6

Bauzeit voraussichtlich von Frühjahr 2025 bis voraussichtlich Ende 2026.

Als letzte größere Teilmaßnahme wird die Neckarbrücke bei Ladenburg gebaut – das zentrale Bauwerk der neuen Landesstraße. Die neue Brücke quert mit einer Gesamtlänge von ca. 360 m Hochwasserschutzdämme, das Neckarvorland, den Neckarkanal bzw. den Neckar, die L 542 sowie einen Geh- und Radweg. Neben den zwei Fahrstreifen für den Autoverkehr wird auf der Brücke auch der vier Meter breite Radschnellweg Mannheim – Heidelberg (RS 2) über den Neckar überführt.

#### Plan Neckarbrücke (pdf, 783 KB)

Es ist geplant, die Brückenbauteile über den Neckar einschwimmen zu lassen. Die Montage der Bauteile wird sodann über einen schwimmenden Schwerlastkran erfolgen. Aufgrund eines Brückenpfeilers muss der südliche Neckardeich umfangreich angepasst werden. Aus Gründen des Naturschutzes erfolgt im Rahmen vom Bau der Neckarbrücke der Bau eines künstlichen Neckar-Altarmes (Schlute) unter der Brücke.

• Landschaftsbauarbeiten

Bauzeit: gegen Ende der Gesamtmaßnahme

a) Rückbau der Kreisstraße K 4138

Wie zuvor beschrieben, mündet die aus Neckarhausen herausführende K 4138 in Zukunft am westlichen Ortsrand von Neckarhausen in die neue L 597 ein. Die Fortführung der Kreisstraße nach Mannheim-Seckenheim wird nach Fertigstellung der Gesamtmaßnahme aus Gründen des Umweltschutzes zurückgebaut.

b) Bepflanzung incl. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Gegen Ende der Bauarbeiten können die ehemaligen Bauflächen bepflanzt werden. Zudem werden die in der Planfeststellung festgelegten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen umgesetzt.

### Informieren Sie sich

- Öffentlichkeitsbeteiligung
- Planung

# Öffentlichkeitsbeteiligung

Bereits im Vorfeld der Baumaßnahme wurde die Öffentlichkeit im Rahmen von Informationsveranstaltungen in Ladenburg, Ilvesheim und Edingen-Neckarhausen über die Baumaßnahme informiert.

Im Mai 2020 wurde ein Projektbegleitkreis gegründet.

Dokumenttitel		Dateityp	Größe
		pdf	2 MB
	Präsentation vor dem technischen Ausschuss der Stadt		
Ladenburg am 03.05.2023		. 16	5 MD
		pdf	5 MB
	Präsentation Projektbegleitkreis am 12.07.2022		
		pdf	307 KB
	Fragen und Antwortenkatalog aus den		
Bürgerinformationsveranstaltungen			
		pdf	5 MB
	Bürgerinformationsveranstaltung am 15.02.18 in Ladenburg		

Dokumenttitel		Dateityp	Größe
		pdf	2 MB
	Bürgerinformationsveranstaltung am 22.01.18 in Edingen-		

## **Neckarhausen**

# Pressemitteilungen

Beschreibung	Dateityp	Größe
	pdf	165 KB

Pressemitteilung vom 09.11.2023

pdf 192 KB

Pressemitteilung vom 13.10.2023

Beschreibung		Dateityp	Größe
	Pressemitteilung vom 08.09.2023	pdf	714 KB
	Pressemitteilung vom 25.08.2023	pdf	170 KB
	Pressemitteilung vom 17.02.2023	pdf	164 KB
	Pressemitteilung vom 13.07.2022	pdf	63 KB

.

Beschreibung		Dateityp	Größe
	Pressemitteilung vom 15.06.2022	pdf	61 KB
	Pressemitteilung vom 13.05.2022	pdf	62 KB
	Pressemitteilung vom 15.12.2021	pdf	46 KB
	Pressemitteilung vom 29.10.2021	pdf	49 KB

Beschreibung		Dateityp	Größe
	Pressemitteilung vom 10.09.2021	pdf	49 KB
	Pressemitteilung vom 20.08.2021	pdf	52 KB
	Pressemitteilung vom 19.07.2021	pdf	51 KB
	Pressemitteilung vom 21.06.2021	pdf	50 KB

-

Beschreibung		Dateityp	Größe
	Pressemitteilung vom 02.06.2021	pdf	50 KB
	Pressemitteilung vom 17.05.2021	pdf	51 KB
	Pressemitteilung vom 24.03.2021	pdf	54 KB
	Pressemitteilung vom 18.09.2020	pdf	56 KB

Beschreibung		Dateityp	Größe
	Pressemitteilung vom 27.05.2020	pdf	60 KB
	Pressemitteilung vom 23.04.2020	pdf	58 KB
	Pressemitteilung vom 09.04.2020	pdf	58 KB
	Pressemitteilung vom 02.04.2020	pdf	59 KB

Beschreibung	Dateityp	Größe
	pdf	53 KB
Pressemitteilung vom 30.03.2020		
	pdf	164 KB

Pressemitteilung vom 21.08.2019

# Planung

Planfeststellungsbeschlüsse Teilabschnitt Süd zwischen L 637 und K4138, Teilabschnitt Nord zwischen K 4138 und L 597 und Verlängerung des Planfeststellungsbeschlusses Teilabschnitt Nord

# Planungsunterlagen

Dokumenttitel	Dateityp	Größe
	pdf	10 MB

Bauablaufplan (Stand: Januar 2024)

Dokumenttitel		Dateityp	Größe
		pdf	4 MB

Plan Gesamtstrecke

pdf 783 KB

Plan Neckarbrücke

# Fotogalerie



### Regierungspräsidium Karlsruhe

Blick auf die Nordseite des Brückenbauwerks, an welches die Grundwasserwanne anschließt



### Regierungspräsidium Karlsruhe

Erdaushub und Einbringen der Spundwanddielen durch Vibrationsrammen zum Herstellen des Baugrubenverbaus



### Regierungspräsidium Karlsruhe

Herstellen der Verankerung des Baugrubenverbaus



#### Regierungspräsidium Karlsruhe

Erdlager und mobile Mischanlage mit Zementsilo und Absetzbecken für die Düsenstrahlarbeiten (Injektionskörper)



#### Regierungspräsidium Karlsruhe

Naturschotterschicht zwischen Unterwasserbeton und späterer Grundwasserwanne (Erläuterung: Damit wird die natürliche Grundwasserströmung von Ost nach West weiterhin ermöglicht. Der Spundwandkasten wird am Ende der Bauarbeiten vollständig zurückgebaut.)



#### Regierungspräsidium Karlsruhe

Aktuelle Bauaktivitäten bei dem Teilprojekt Grundwasserwanne: Das Ingenieurbauwerk, das heißt das U-förmige Trogbauwerk aus Beton ⇒ vgl. Systemskizze, ist fertiggestellt. Derzeit wird der Regel-Straßenaufbau, wie er auch auf der freien Strecke vorkommt, in den Trog eingebaut. Auf dem Foto ist der Einbau der Kies - / Schotterschichten ersichtlich. In den kommenden Wochen werden auf die Schotterschichten die Asphaltschichten eingebaut.



### Regierungspräsidium Karlsruhe

Bauaktivitäten am 30. November 2022 beim Teilprojekt Grundwasserwanne: Das Foto zeigt die Bauaktivitäten vom 30.11.2022. Das heißt einen nicht mehr aktuellen Bauzustand. Es werden auf dem Foto vorbereitende Arbeiten erledigt, damit das Ingenieurbauwerk, das U-förmige Trogbauwerk aus Beton ⇒ vgl. Systemskizze, gebaut werden kann. Im hinteren Teil des Fotos ist der Einbau der Naturschotterschicht auf der bis zu 2,20 Meter mächtigen Unterwasserbetonschicht zu erkennen. Im vorderen Teil des Fotos ist die fertige Unterwasserbetonschicht zu erkennen. Das Grundwasser wurde in dem Bereich noch nicht abgepumpt.



### Habermehl & Follmann Ingenieurgesellschaft mbH

Asphalteinbau bei der Einmündung L 597 alt / neu nordwestlich von Ladenburg



#### Regierungspräsidium Karlsruhe

Fertige Grundwasserwanne Blick auf Südseite von Bauwerk 2, dahinter BW3 und Anschluss an zukünftige Trasse der L597.



Blick auf Südseite des fertiggestellten Bauwerks 5.



Regierungspräsidium Karlsruhe

Verkehrsknotenpunkt zwischen neuer L597 und Verbindungsrampe zur L637. Im Hintergrund BW1 (Im Projekt Beginn des Radschnellwegs) Anmerkung: Radschnellweg insgesamt länger!



Regierungspräsidium Karlsruhe

Blick auf nördliche Grundwasserwanne mit Andeutung der zukünftigen Trasse im Hintergrund.

## Pressestimmen

Mannheimer Morgen - Im Zeitraffer: Riesiges Bauteil an L 597 in Seckenheim verschoben



# Weitere Informationen

Wie läuft ein Planfeststellungsverfahren ab? Planungsleitfaden Öffentlichkeitsbeteiligung