





Lärmschutzwand Sinzheim-Kartung an der DB Strecke 4280

im Zuge des Ausbaus der L 80 zur B 3


Bürgerinformationsveranstaltung am 07.03.2022

<u>Inhalt</u>

- Erneuerung der vorhandenen LSW warum erforderlich?
- Bauprinzip Regelwand / Sonderbauwerke
- Gesamtbauzeit / Sperrpausen
- Ausführungszeiten der Neubauschritte
- Kontakt Bürger zur Baustelle

<u>Erneuerung der vorhandenen LSW – warum erforderlich?</u>

- im Zuge des Ausbaus der L 80 zur B 3 → Planfeststellungsbeschluss → zusätzliche Schallschutzmaßnahmen erforderlich
- nachträgliche Ausstattung der vorhandenen Betonelemente nicht zulässig
- zwischen Fa. Reisser und ca. 100m vor Eisenbahnüberführung Hohbach (ca. 400m) und zwischen Kartunger Straße und ca. 300m vor Wandende (ca. 1000m) beidseitig hochabsorbierend
- Austausch der Betonelemente an gesamter Wand der DB durch Alu-Elemente
- grundsätzlich keine Änderung in Lage und Höhe im Vergleich zu bestehender LSW



aus www.geoportal-raumordnung-bw.de


Bestandswand



Pfostenabstand bis 7,50m



Bereichsweise Setzungsschäden




<u>Bauprinzip</u> <u>Regelwand neu</u>


Bestandspfosten: ca. 350 Stk.

neue Pfosten: ca. 380 Stk.

Bauprinzip Regelwand



Sonderbauwerke an Brücken und Überführungen



<u>Farbgestaltung</u>

- Farbgestaltung nach Entwurf Architekturbüro Berwinkel


Bemerkungen zur Farbgebung:

Obere 7 Elemente durchgängig blasgrün

- Ausnahme Türen und
- wenige Sonderelemente als Aufmerksamkeitsstreifen in 3 Tönen

Sockel 2 Elemente durchgängig pastellviolett

- Ausnahme Türen und Torsionsträger






<u>Gesamtbauzeit</u>

- Gesamtbauzeit:
 Ende Februar 2022 mit Vorarbeiten bis Mitte Dezember 2022 (Nacharbeiten)
- 10 Monate
- Arbeiten in nächtlichen Sperrpausen sowie auch tags
- Arbeiten in Gleisnähe → Sicherungsmaßnahmen an DB Strecke erforderlich
- Parallelgleis mit reduzierter Geschwindigkeit in Betrieb
- Änderungen im Bauablauf und bahnbetriebliche Anpassungen sind nicht auszuschließen

Nächtliche Sperrpausen

- ab 28.02.2022 bis 21.05.2022 ca. von 22:40 Uhr bis 4:20 Uhr
- ab 22.05.2022 bis 26.11.2022 ca. von 22:40 Uhr bis 6:00 Uhr

- Auf Strecke 4280 Richtung Basel keine Züge
- Auf Strecke 4280 Richtung Karlsruhe Langsamfahrstelle (250km/h → Ziel 120km/h) (ca. 37 Züge von 22 Uhr bis 6 Uhr)
- Strecke 4000 beide Richtungen normal befahren




<u>Terminplan</u>

- <u>Baustelle einrichten</u> ab 28.02.2022, Tagschichten
- <u>Baustraße</u> für Rückbau alter Lärmschutz-Elemente (LS-Elemente), Tagschichten

Baubeginn Lärmschutzwand: 13.03.2022, abends

- LS-Elemente und Sockel ausbauen in Nachtschichten
 - zwischen B500 und bis Holzbau Gille (ca. 750m),
 Mitte März Anfang April
 - zwischen In der Hilzmatt und Halberstunger Str. (ca. 1.125m), Anfang April – Ende April
 - zwischen Holzbau Gille und In der Hilzmatt (ca. 850m),
 Ende April Mitte Mai



- Rammrohre einbringen in Nachtschichten
 - zwischen B500 und Höhe Holzbau Gille,
 Anfang April Anfang Mai
 - zwischen In der Hilzmatt und Halberstunger Str., Anfang Mai – Mitte Juni
 - zwischen Höhe Holzbau Gille und In der Hilzmatt, Mitte Juni – Ende Juni




- <u>Pfosten stellen + betonieren i</u>n Nachtschichten
- <u>Bestandspfosten verlängern</u>
 - zwischen B500 und Höhe Holzbau Gille, Mitte Mai – Mitte Juni
 - zwischen In der Hilzmatt und Halberstunger Str.,
 Mitte Juni Mitte Juli

 zwischen Höhe Holzbau Gille und In der Hilzmatt, Mitte Juli – Ende August



Einbau Neupfosten, Verlängerung Bestandspfosten Anschweißen der Erdungslaschen an Bestandspfosten



- <u>Korrosionsschutz</u> der Bestandspfosten erneuern
 - Tagschichten
 - im Schutz von Einhausung
 - auf Grund von vielen Arbeitsschritten zeitaufwendig
 - Dauer ca. 26 Wochen



- Einbau Sockel
- Anschütten des Randweges gleisseitig neben der Lärmschutzwand
- Einbau Lärmschutzelemente
 Lieferung auf Grund von Materialengpässen aktuell erst ab Mitte Juni!

- Sukzessiver Einbau der Lärmschutzelemente ab Mitte Juni

Aktuelles Bauende Lärmschutzwand: 25.11.2022

- Nachlaufende Arbeiten, Rückbau Baustraße, Baustelle räumen

- durchgängig 50km/h im Baubereich

- bis 50m Beeinträchtigungslänge: Umfahrung mit Hütchen möglich

- Längere Umfahrungen: Verkehrsführung einspurig mittels Ampelregelung

- Einmündende Straßen werden ebenfalls in Ampelschaltung integriert

- Lärm durch einbringen der Rammrohre unvermeidlich
 - \rightarrow ca. 60 Nachtschichten auf 2.725m
 - → "Wanderbaustelle"
- Vibrationen beim Einbringen der Rammrohre möglich

Immissionsschutzbeauftragter des RP

Modus Consult Gericke GmbH & Co. KG

Kontakt zur Baustelle

Regierungspräsidium Karlsruhe

laermschutzwand@rpk.bwl.de



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!