



Zeichenerklärung:

- Bauphase 1a
- Bauphase 1b

ausgeführte Leistungen:

- Bauphase 1a:**
1. Verlegung Trinkwasserleitung Ringschluss Seehansen
- Bauphase 1b:**
2. Verlegung der Trinkwasserleitung bis zum KVP
 3. Verlegung Kanal
 4. Deckenerneuerung bis Mitte Zufahrt Supermarkt
- > Leistung Verkehrssicherung für die Stadt Ditzingen / Stadtwerke

Verkehrsführung:

1. Bauphase 1a: halbseitige Sperrung der nördlichen L1136 Dauer ca. 2 Tage und Sperrung Zufahrt Sporthansen
Prüfung: Ampelregelung oder Sperrung über Wochenende ohne regionale Umleitung.
Prüfung: prov. Zufahrt Sportanlagen erforderlich für ca. 2 Wochen.
 2. Bauphase 1b: Vollsperrung der Heimerdinger Straße und Vogelsangstraße
Vorabmaßnahme: Rückbau östlicher Fahrbannteiler am Keisverkehr
Prüfung: Sperrung für Vorabmaßnahme 1 Tag
 3. Umleitung für stadtauswärtigen Verkehr in Hirschlanden
 4. Zufahrt zum Supermarkt vom Kreisverkehr kommend.
 5. Vollsperrung bis Mitte Zufahrt Supermarkt für die Deckenerneuerung
 6. Prüfung: Tageweise Einschränkungen bei Arbeiten direkt vor der Zufahrt.
- 6.1. Es wird eine Überlappung der Baubereiche erforderlich. Die Zufahrt zum Supermarkt kann bei Arbeiten nicht zu jeder Zeit ermöglicht werden.
6.2. Die Zufahrt zum Supermarkt ist für den Pkw-Kundenverkehr mit Begegnung möglich.
6.3. Lieferverkehr zum Supermarkt ohne Begegnungsverkehr mit "Fahren auf Sicht"

I.S.T.W. PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH Franckstraße 4 71636 Ludwigsburg Mail: info@istw.de Website: www.istw.de	+	+49 7141 24236-0		Datum	Name
	bearbeitet/gezeichnet	01.02.2023	Kell/Lei		
	freigegeben	01.02.2023	Str		
Ludwigsburg Calw Schwäbisch Hall Bretten			Ludwigsburg, 1. Februar 2023		

Straßenbauverwaltung Baden - Württemberg Regierungspräsidium Stuttgart		Datum	Name
	bearbeitet	01.02.2023	Sp

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

	von Netzknoten	nach Netzknoten	Station
Anfangsstation	7 1 2 0 0 2 1	7 1 2 0 0 2 1	0 0 0 0
Endstation	7 1 2 0 0 2 1	7 1 2 0 0 2 1	0 0 0 0

Lagesystem:	GK <input checked="" type="checkbox"/>	UTM <input type="checkbox"/>	Stand Kataster:	07/2018
Höhensystem:	NN <input checked="" type="checkbox"/>	NHN <input type="checkbox"/>	Bestandsvermessung:	11/2018

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Straßenbauverwaltung Baden - Württemberg		Unterlage	5,4
Straße:	L 1136 / L 1177	Blatt-Nr.	1
Nächster Ort:	Hirschlanden	Lageplan Bauphase 1	
PROJIS-Nr.:	-		
PSP- Element:	V.2140.L1136.S03	Maßstab:	1:1000

L 1136 / L 1177
Umbau des Kreisverkehrs bei Hirschlanden
Ausschreibungsplan

Aufgestellt: Regierungspräsidium Stuttgart Abt. 4 Mobilität, Verkehr, Straßen Ref. 47.4 Baureferat West Stuttgart, 1. Februar 2023 Spanagel	Geprüft: Walter
Genehmigt: Stadt Ditzingen Verkehr und Grünflächen Am Laien 1 71254 Ditzingen Ditzingen, 01.02.2023	

Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lga.bw.la. Az.: 20515-119
Gezeichnet © Landesverwaltung Baden-Württemberg

b:\Projekte\02310231034\04_CAD\04_Layout\0231034_03_A_STR_05_410_LPN_Bauphase 1.dwg