

Projekt-Nr.: 2245

## Zeitplan aktualisiert

### Uferrenaturierung Kressbronn

Abschnitte	Jahr	2017		2018			
	Monat	Nov	Dez	Jan	Feb	Mar	Apr
	Zuständigkeit						
<b>Vorbereitende Maßnahmen zur Uferrenaturierung</b>							
Öffentliche Gemeinderatsitzung	RPT, Gde, PS	22. Nov					
Geotechnischen Untersuchungen	RPT		27. Nov				
Abbrucharbeiten der Ufermauer, Hafen und Quereinbauten *	RPT, Gde, PS			08. Jan - 28.Feb			
Fischbergung Groppe	RPT			02.-.05.01			
<b>Uferrenaturierung</b>							
Einbau der Wackenschüttung als Böschungsfuß	RPT, Gde, PS			08. Jan - 28.Feb			
Einbau der Kiesschüttung der Abflachung / Geländesicherung Ost	RPT, Gde, PS			08. Jan - 30.Mar			
Landschaftsgärtnerische Arbeiten	RPT, Gde, PS				05.Feb -		30. Apr

aktualisiert 29.11.2017

**\* Aufgrund aktuell von Anwohnern beantragten gerichtlichen Eilverfahren verzögert sich der Baubeginn.**