

Chronologie

Chronologie

1997	Vorplanung durch Gemeinde Grafenberg
2002	Planung Ortsrandstraße durch Gemeinde Grafenberg
2005	Planung Südvariante mit Tunnel
2006	Planung Südvariante ohne Tunnel
2009	Genehmigung der Südvariante ohne Tunnel durch das Innenministerium Stuttgart
2011	Einleitung des Planfeststellungsverfahrens
2014	Bestandskräftiger Planfeststellungsbeschluss
2015	Baufreigabe durch den Bund
Februar 2016	Baumfäll- und Rodungsarbeiten im Bereich vom Bauwerk 3 - Überführung K 6761
in 2016	Stubbenbergung zum Schutz vorhandener Hirschkäferpopulationen; Anbringen künstlicher Nist- und Quartierhilfen für Vögel und Fledermäuse; Grabungen zur Dokumentation mittelalterlicher Rennöfen; Schutz vorhandener Einzelbäume im Baufeld; Baubeginn Brückenbauwerk 3 und Kreisstraße nach Kohlberg
29. Juli 2016	Feierlicher Spatenstich an der Überführung der Kreisstraße nach Kohlberg
in 2017	Roden der Hauptstrecke und Einrichten der Baufeldbegrenzung; Aufforstung im Gewann "Buchwasen" bei Tischardt; Anlegen von Hirschkäfermeilern; Bau Brückenbauwerk 3 und Kreisstraße nach Kohlberg; Verlegung Trinkwasserversorgungsleitung Jusi-Gruppe zwischen Grafenberg und Kohlberg
17. Juli 2017	Verkehrsfreigabe der Kreisstraße zwischen Grafenberg und Kohlberg
März 2018	Beginn Bau der Hauptstrecke
August 2018	Fahrbahndeckenerneuerung zwischen Grafenberg und Tischardt, Fertigstellung KVP Nord
September 2018	Fertigstellung KVP Süd
Oktober 2018	Beginn Bau Radweg zwischen Metzingen - Neugreuth und Grafenberg
in 2019	Bau Lärmschutzwand, Brückenbauwerk 1 - Fußgängersteg, Verkehrsbeschilderung und Markierung
27.04.2019	Feierliche Verkehrsfreigabe der neuen Ortsumgehung
Herbst 2019	weitere Aufforstungsmaßnahmen
Oktober 2019	Erweiterung Lindenbachdurchlass in der Buckenwiese
vsl. Herbst 2020	weitere Aufforstungsmaßnahmen