

- Teilen
- Drucken
- Als PDF speichern

[Zurück zur Übersicht](#)  
[Pressemitteilung](#)

# L 67: Fahrbahndeckenerneuerung Ortsdurchfahrt Kuppenheim Nord mit Verkehrsknotenpunkt L 67 / K 3713 und Geh- und Radweg

08.07.2021

Verzögerungen durch die vergangenen Starkregenereignisse



Symbolbild

Lichtfexx - stock.adobe.com

Am 25. Mai 2021 wurde im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe mit der Fahrbahndeckenerneuerungsmaßnahme an der L 67 in der Ortsdurchfahrt Kuppenheim und der K 3713 begonnen. Die Gesamtmaßnahme erstreckt sich von der Einmündung der Wilhelmstraße bis zum Verkehrsknotenpunkt L 67 / Fritz-Minhardt-Straße am Ortsausgang Richtung Muggensturm. Die Baumaßnahme ist in sieben Bauphasen unterteilt und soll bis zum 12. November 2021 abgeschlossen werden.

Aufgrund der Starkregenereignisse der vergangenen Tage konnte in den aktuellen Bauabschnitten die erforderliche Tragfähigkeit der ungebundenen Tragschicht im Rahmen der gestrigen Kontrollprüfungen (7. Juli) nicht nachgewiesen werden, da das eingebaute Schottermaterial hierfür zwei bis drei Tage trocken liegen muss. Aus diesem Grund wurde der für heute (8. Juli) bis übermorgen (10. Juli) geplante Asphaltbau abgesagt und verschoben. Dadurch verzögern sich nach aktueller Planung die Bauphasen 1, 2 und 4 um etwas mehr als eine Woche. Die Bauphase 3 verkürzt sich um eine Woche.

Ziel ist es weiterhin, die Gesamtbauzeit einzuhalten. Daraus ergeben sich drei Einbautermine für den Asphalt. Bei den ersten beiden Terminen vom 15. bis 18. Juli sowie 26. und 27. Juli 2021 wird die Asphalttragschicht und der Asphaltbinder eingebaut. Beim dritten Einbautermin vom 30. Juli bis 1. August 2021 wird die Asphaltdeckschicht eingebaut. Durch diese Kompensationsmaßnahmen der Bauphasen 1 bis 4 beginnt die Bauphase 5 am 28. Juli 2021 mit nur zwei Tagen Verzögerung. Nach aktueller Planung kann das Bauende der Bauphase 5 am 9. August 2021 eingehalten werden. Die

anschließenden Bauphasen sind wieder im Zeitplan.

## Übersicht über die Sperrungen

Bauphase vom 25.05.2021 bis zum

1.0: 27.07.2021  
Sperrung zwischen der  
Wilhelmstraße und der  
Adlerstraße

Bauphase vom 21.06.2021 bis zum

2.0: 18.07.2021  
Sperrung zwischen der  
Adlerstraße und der  
Favoritestraße

Bauphase vom 16.07.2021 bis zum

3.0: 18.07.2021  
Sperrung Einmündung L 67  
Friedrichstraße/Favoritestraße

Bauphase vom 21.06.2021 bis zum

4.0: 18.07.2021  
Sperrung zwischen dem  
Kunstwiesenweg und der  
Neufeldstraße auf der  
Murgbrücke

Bauphase Einbau der

1.0 - 4.0: Asphaltbetondecke vom  
30.07.2021 ab 14 Uhr bis zum  
01.08.2021.

Bauphase vom 28.07.2021 bis zum

5.0: 09.08.2021  
Sperrung zwischen der  
Neufeldstraße und der  
Bahnhofstraße

Die Zeiten für die nachfolgenden Bauphasen werden vor dem jeweiligen Baubeginn rechtzeitig bekannt gegeben.

Mit Behinderungen und Wartezeiten ist zu rechnen. Das Regierungspräsidium Karlsruhe bittet daher die Verkehrsteilnehmer und Anlieger für die Belastungen und Behinderungen um Verständnis und Geduld.

Weitere Informationen zu aktuellen Straßenbaustellen finden sich im Internet unter [www.vm.baden-wuerttemberg.de](http://www.vm.baden-wuerttemberg.de), [www.baustellen-bw.de](http://www.baustellen-bw.de).

Die Verkehrslage in Baden-Württemberg - jederzeit und immer aktuell mit der „VerkehrsInfo BW“-App der Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg. Weitere Informationen zum Thema Verkehr und den Link zum kostenlosen Download finden Sie unter <https://www.svz-bw.de>

Kategorie:

Abteilung 4 Baustellen Straßenbau