



- [Teilen](#)
- [Drucken](#)
- [Als PDF speichern](#)

[Zurück zur Übersicht](#)

Pressemitteilung

## B 35: Bauwerksinstandsetzung der Unterführung der K 3588 bei Rheinsheim

29.11.2023

Fertigstellung des zweiten und letzten Bauabschnitts verschiebt sich voraussichtlich auf Mitte Dezember 2023



denklim - stock.adobe.com

Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe werden seit dem 11. Juli 2023 die Bauwerksinstandsetzungsarbeiten am Brückenbauwerk über die K 3588, ehemals L 555, bei Rheinsheim im Zuge der B 35 durchgeführt ([Pressemitteilung 22.9.2023](#))

Der erste Bauabschnitt wurde am 2. Oktober 2023 abgeschlossen. Aufgrund der anhaltend schlechten Witterung der letzten Wochen verzögert sich die Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts, der bis Ende November 2023 abgeschlossen sein sollte, auf voraussichtlich Mitte Dezember 2023. Auch die halbseitige Sperrung auf der K 3588 bleibt voraussichtlich bis Mitte Dezember 2023 bestehen.

Die Baukosten belaufen sich auf rund 1,2 Million Euro und werden vom Bund getragen.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe bittet die Verkehrsteilnehmenden für die Belastungen und Behinderungen um Verständnis.

Weitere Informationen unter [VerkehrsInfo BW](#) mit aktuellen Informationen zur Verkehrslage und zu Baustellen sowie in der ["VerkehrsInfo BW" - App](#).

Kategorie:

#### Abteilung 4 Baustellen Brückenbau Straßenbau Verkehr

Verwandte Nachrichten:

B 35: Bauwerksinstandsetzung an der K 3588 - ehemalg L 555 - bei Rheinsheim (01.03.2024)

B 35: Bauwerksinstandsetzung der Unterführung der K 3588 (ehemals L555) bei Rheinsheim (22.09.2023)

B 35: Bauwerksinstandsetzung der Unterführung der L555 bei Rheinsheim (05.07.2023)