

## Projekt Stuttgart 21

- Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart
- Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart – Augsburg  
Bereich Stuttgart – Wendlingen mit Flughafenbindung

### Planfeststellungsunterlagen

PFA 1.6 b Abstellbahnhof Untertürkheim

### Unterlage 12

## Verkehrsführung während der Bauzeit - Erläuterungsbericht

Vorhabensträger:

DB Netz AG  
vertreten durch

DB Projekt Stuttgart – Ulm GmbH  
Räpplenstraße 17  
70191 Stuttgart

Bearbeitung:

DB Engineering & Consulting GmbH  
Mönchstr. 29  
70191 Stuttgart

Stuttgart, 11.12.2018

## INHALTSVERZEICHNIS UNTERLAGE 12

1	VERKEHRSFÜHRUNG WÄHREND DER BAUZEIT IN UNTERTÜRKHEIM .....	1
---	--	---

# 1 Verkehrsführung während der Bauzeit in Untertürkheim

Die Andienung der Baustelle erfolgt per LKW und Gleis. Für den An- und Abtransport der Oberbaustoffe (Schiene, Schotter und Schwelle) wird LEO (Lieferung und Entsorgung von Oberbaustoffen) hauptsächlich gleisseitig angewendet. Hierzu wird der Bauablaufplan der Umbauarbeiten des Güterbahnhofs so aufgestellt, dass immer eine kleine Anzahl an Baulogistikgleisen für die Be- und Entladung von Güterwagen während der Umbauarbeiten zur Verfügung steht. Darüber hinaus werden für wendende Güterzüge die hierfür erforderlichen Güterzugwendegleise bis zur Eröffnung der Gleise 104 und 105 für den Verkehr aufrechterhalten.

Die straßenseitige Erschließung der Baustelle erfolgt von der Augsburger Straße aus. Dabei müssen die SSB-Gleise überfahren werden. Hierzu wird in Abstimmung mit der SSB und der Stadt Stuttgart die bisherige Zufahrt auf Höhe des Gebäudes Augsburger Straße 245 über die SSB und die Augsburger Straße ausgebaut.

Die Massentransporte im Zuge der Erstellung der konstruktiven Ingenieurbauwerke und der Erdbauwerke erfolgen mit LKW über die Augsburger Straße.

Im Zuge der Baumaßnahme kann es durch den Baustellenverkehr zu Verkehrsbehinderungen kommen. Kurzzeitige Sperrungen (z. B. durch Leitungsverlegungen und Umbauarbeiten des Knotenpunktes in der Augsburger Straße) erfolgen in Abstimmung mit der zuständigen Verkehrsbehörde.

In der Augsburger Straße liegt die Verkehrsbelastung werktags derzeit bei ca. 11.463 KFZ/Tag mit einem LKW-Anteil von ca. 2,8 %<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Verkehrszahlen aus dem Verkehrsmonitoring 2015, Stand August 2016; Hrsg: RP Tübingen, Abt. 9 Landesstelle für Straßentechnik i.A. des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur BW.