Vorhaben:

**BODENSEEUFERRENATURIERUNG** 

vor der Ortslage Kressbronn

#### Unternehmensträger:



## Land Baden - Württemberg Gewässerdirektion Donau / Bodensee **Bereich Ravensburg**



Ravensburg, den 30.07.1998

Gemeinde

AM BODENSEE

Kressbrann, den 30.07.1998

Beilage Nr.

Zur Entscheidung-

vom

07, 12, 2001

Anlage 11:

Eigentümer und Bestandsverzeichnis

Stand Februar 1998

Landratsamt Bodens

Amt f. Wasser- u. Bo 88045 Friedrick

Entwurfsverfasser:

**JOHANN** 

LANDSCHAFTSARCHITER **UMWELTPLANUNG** 

SENNER

FREIER LANDSCHAFTSARCHITEKT 88662 ÜBERLINGEN

TELEFON 07551 / 9199-0

**BREITLESTR: 21** FAX 07551 / 9199-29

Überlingen, den 30.07.1998

#### Flurstück - Nr. 1892, Gemeinde Kressbronn

- Betonmauer ohne Geländer, mit Vorsprüngen
- Pavillon mit Betonmauer
- Regenüberlauf DN 2400 mit Schutzmauer
- Zulauf Kressbach, Absturz oberhalb Einlauf Regenüberlauf

#### Flurstück - Nr. 1894, Bundesvermögensverwaltung

- Betonmauer mit Geländer
- integrierte Betontreppe zum See

## Fehlt im Vermessungsplan:

- Rohreinlauf aus Betonmauer, Ø 150 mm Rohr, trocken
- selbstgebastelte Holzleiter, I = 1 m, h = 2 m, b = 0,4 m

## Flurstück - Nr. 1895,

- Betonwand
- Rundhölzer in Reihe, Ø 20 cm
- Schacht
- Holzsteg mit 4 Plateaus
- Holztreppe
- Betontreppe
- Holzsteckenzaun, Ø 3 cm, an Eisenrahmen montiert

### Fehlt im Vermessungsplan:

Slipanlage,
 Führungsschienen aus Eisen auf Eisenstützen mit Holzsteg verbunden

## Flurstück - Nr. 1897,

- Betonwand
- Betontreppe
- Holzpfahlzaun, Ø 5 cm

#### Flurstück - Nr. 1900,

Betonmäuerchen

#### Fehlt im Vermessungsplan:

- Betonslipanlage (1,2 m breit)
- Holzsteg auf IPE Stahlträgerstützen
- 4 x 4 m Holzplateau als Bootabstellslip
- Bootshaus

#### Flurstück - Nr. 1901

- Holzsteg auf Betonfundament
- Holzsteg auf IPE Stahlträger und 1 Betonfundament im Uferbereich, Nutzung als Abstellplatz Bootsverleih Sichtschutzanbringung auf ersten 5 m
- Betonmauer
- Betontreppe (2x)
- Maschendrahtzaun auf Mäuerchen (Beton)

#### Fehlt im Vermessungsplan:

Stahltreppe

#### Flurstück - Nr. 1906,

- Betonmauer
- Holzsteg auf IPE Stahlträger

#### Fehlt im Vermessungsplan:

- 2x Betonwellenbrecher (b = 25 cm)
- Betontreppe mit Geländer zur Stahltür
- Stahltür (1 x 1 m)
- Sichtschutzanbringung Bambusmatte

## Flurstück - Nr. 1908,

Betonmauer

#### Fehlt im Vermessungsplan:

- in Mauer integrierte Stufen
- Slipanlage, Eisenführungsschienen auf Eisenstützen
- Holzdielensteg auf Eisenstützen (b = 50 cm, l = 10 m)
- Wasserrohr Eisen, Ø 5 cm
- alter Gulli (Schacht)
- Bootstür in Mauer

#### Flurstück - Nr. 1909 / 1,

- Betonmauer

#### Flurstück - Nr. 1910,

- Natursteinmauer
- Betonterrasse
- Betontreppe
- Betonplateau
- Geländer

#### Flurstück - Nr. 1937, Gemeinde Kressbronn

- Betonmauer mit Geländer
- Wellenbrecher Beton mit integriertem Abflußrohr
- Betontreppe

#### Flurstück - Nr. 2095,

- Betonmauer 2- reihig,
  Raumeinfassung mit Kiesverfüllung (Privatbecken)
- Betonterrasse mit Geländer
- Eisensteg mit Holzlattung

#### Fehlt im Vermessungsplan:

- Bootshaus
- Slipanlage Beton
- Eisentreppe mit Geländer
- 2 Eisentore
- 2x Maschendrahtzaun, stabil mit Eisenstützen
- 2 alte Betonstützen für ehem. Slipanlage
- alte Hölzer in Reihe (ehem. Slipanlage)

#### Flurstück - Nr. 2096,

- Betonmauer mit Anlegeösen
- alte Hafenkais
- alte Slipanlage aus Kies
- doppelter Zaun Maschendraht und Zaungitterelemente
- Betonterrasse

#### Fehlt im Vermessungsplan:

- Betontreppe mit Geländer am Anlegekai
- Betontreppe
- abgebrochene Palisadenhölzer in Reihe (ehem. Slipanlage)

### Flurstück - Nr. 2096 / 1,

- Betonmauer
- Maschendrahtzaun, stabil auf Betonfundament

#### Fehlt im Vermessungsplan:

- mit Mauer verbundene Betonklötze
- Bootshaus
- Slipanlage aus Beton
- 7 alte Rundhölzer entlang Slip

#### Flurstück - Nr. 2098, Gemeinde Kressbronn

- Betonmauer + Geländer
- Landungssteg aus Holz + Stahl
- Café & Ticketverkauf
- Betonmauer mit 2 integrierten Treppen
- Holzpalisaden
- Slipanlage Beton
- Eisenschienenslipanlage auf Betonstreifenfundament, Rinnenauffüllung mit Kies
- Rieselweg mit Einfassung

#### Fehlt im Vermessungsplan:

- Seilwinde für Bootsslip
- Bänke
- Bootsliegeplätze auf Rasenfläche
- Fahnenmasten 3x

## Flurstück - Nr. 2099, Gemeinde Kressbronn

- Gehölz- und Gebüschstreifen eingezäunt
- Knochenpflasterweg
- Maschendrahtzaun auf Betonfundament

#### Fehlt im Vermessungsplan:

- Unterbrechung des Gehölzstreifens,
  2 Teile, eingezäunt, mit Trampelpfad dazwischen
- alter Pumpenschacht
- altes Ansaugrohr Eisen, Ø 8 cm
- Palisadenholzreihe

## Flurstück - Nr. 2100,

- Eisensteg mit Holzlattung
- Holzschwellen Treppe
- Holzpalisadenmäuerchen
- Schacht
- Thuja Hecke
- Holzsteg mit Geländer
- Bootshaus
- Slipanlage aus Beton
- Betonmauer
- Maschendrahtzaun auf Betonfundament

# Fehlt im Vermessungsplan:

Eisenleiter von Holzsteg runter

## Flurstück - Nr. 2101 / 2,

- alte Slipanlage aus Beton, seeseitiges Ende mit Holzlattensteg auf Stahlgerüst
- Eisensteg mit Holzlattung
- Maschendrahtzaun zum Garten
- Schacht
- Holzschnitte
- Maschendrahtzaun auf Bètonfundament

# Fehlt im Vermessungsplan:

- 2 Eisentore
- Wasserrohrzufluß Eisen,  $\varnothing$  6 cm mit klarem Wasseraustritt