BW 559 Durchlass in Linkenheim

Vor der Sanierung

Nach der Sanierung

Beschreibung der Instandsetzung
Am Bauwerk wurden im Rahmen der Instandsetzung folgende Leistungen erbracht:

- Entfernung Sediment
- Bereichsweise Betoninstandsetzung
- Höherlegung des Bordsteinweges
- Modellierung einer neuen Abfahrt für die Gewässerunterhaltung
- Erneuerung Geländer
- vom Heimatverein wurde die Reitstegschließe über dem Bauwerk, die zuvor im Rheinhochwasserdamm XXX war, als Modell wiederaufgebaut

Die Instandsetzungsmaßnahmen erfolgten von April bis Juli 2020.

Kosten der Maßnahme
ca. 115.000 Euro