BW 561 Schließe in Linkenheim

Vor der Sanierung

Nach der Sanierung

Beschreibung der Instandsetzung

Am Bauwerk wurden im Rahmen der Instandsetzung folgende Leistungen erbracht:

- Flächenhafte Entfernung von Zementmörtel zwischen den Sandsteinen und Neuverfugung mit Trass-Kalk-Mörtel
- teilweise Demontage und Neuaufbau der Flügelwände
- teilweise Auswechslung von Abdeckplatten
- Einbau von Vierungen
- Einbau einer Wurzelsperre
- Wiederausrichtung von durch Wurzeln versetzter Steinblöcke

Die Instandsetzungsmaßnahmen erfolgten von Februar bis August 2019.

Kosten der Maßnahme

ca. 100.000 Euro