AKTENNOTIZ

ZERNA
PLANEN UND PRÜFEN

uPva SFSU Brandschutztechnische Ertüchtigung von S-Bahn-Haltestellen, hier: Station Hbf Tief

Datum: 24.04.2013 Verfasser: Dipl.-Ing. Thomas Brugger

weitergeleitet an: -

Betreff: **Verzicht auf Bodengutachten und Kampfmittelauskunft**

Bei der Station Hbf Tief soll an der Nordwestecke der Kreuzung Lautenschlagerstraße / Kronenstraße im Gehwegbereich zwischen den ersten beiden Baumstandorten ein neues Bauwerk mit den Entrauchungskaminen auf Straßenniveau errichtet werden. Da nur eine Baugrube im Bereich des bestehenden Stationsbauwerkes erforderlich wird und sich der Aushub auf die ~50 cm Überdeckung der obersten Stationsdecke im Bereich der Auffüllung beschränkt, kann auf ein Bodengutachten verzichtet werden.

Die Station wurde Ende der 70-ger Jahre erstellt. Wie bereits oben erwähnt beschränkt sich die Baugrube auf den Bereich der bestehenden Station und der in den 70-ger Jahren erforderlichen Baugrube zum Bau der Station, so dass davon ausgegangen werden kann, dass in diesem Bereich keine Kampfmittel vorhanden sind bzw. diese bereits zum Bau der Station entfernt wurden. Auf eine Kampfmittelerkundung kann somit verzichtet werden.