B 19 Ersatzneubau von zwei Brücken bei Kupferzell

Regierungspräsidium Stuttgart

Zahlen & Fakten

Planungsstand:
Zur Herstellung der Ersatzneubauten wurde ab Mitte Januar 2024 der Verkehr auf die Behelfsumfahrung geführt. Anschließend begannen die Abbrucharbeiten der beiden Brücken, die Mitte Februar 2024 abgeschlossen wurden.

Vorhabenträger: Bund

Kosten: 4,8 Mio. €

Aktueller Stand des Verfahrens:

Im Juni 2025 wurden die Fertigteilträger eingehoben. Die Herstellung des Überbaus wird bis Ende Juli 2025 fertigstellt. Bis Abschluss der Baumaßnahme im September 2025 wird die Brücke noch um Ausstattung (zum Beispiel Geländer) und Beläge (unter anderem Abdichtung) ergänzt.
Danach wird die Baustelleneinrichtung rückgebaut.

Das Projekt

- Ausgangslage
- Ziele der Maßnahme
- Geplante Maßnahmen

Ausgangslage

Die bestehende einfeldrige Stahlbetonbrücke im Zuge der B 19 über die K 2371 bei der Gemeinde Kupferzell sowie die bestehende zweifeldrige Stahlbetonbrücke im Zuge der B 19 über die Kupfer und einen Wirtschaftsweg bei der Gemeinde Kupferzell sollen durch Ersatzneubauten ersetzt werden. Beide Brücken stammen aus dem Jahr 1935, sodass die „wirtschaftliche Lebensdauer“ der beiden Bauwerke abgelaufen ist. Diese werden daher neu an der gleichen Stelle errichtet.

Ziele der Maßnahme

- Lichtraumprofil der untenliegenden K2371 vergrößert
- Geländer und Fahrzeugrückhaltesystem werden dem Stand der Technik angepasst
- Geschwindigkeitsbegrenzung im Bereich der Brücken kann entfallen

Geplante Maßnahmen

- Erdarbeiten, Baugruben herstellen
- Tiefgründung mit Großbohrpfählen (Kupferbrücke)
- Flachgründung Brücke über die K2371
- Herstellung der Unterbauten (Widerlager und Flügel) beide Brücken
- Herstellung des Überbaus mit 6 Spannbetonfertigteilen (Kupferbrücke)
- Herstellung der Lager (Elastomerlager) beider Brücken
- Fahrbahnübergangskonstruktion (Brücke über die K2371)
- Herstellung der Übergangskonstruktion als Lamellenkonstruktion (Kupferbrücke)
- Erneuerung der Bauwerksentwässerung beide Brücken
- Erneuerung der Brückenausstattung beide Brücke
- Herstellung von zwei Böschungstreppen beide Brücken
- Erneuerung Straßen- und Brückenbelag beide Brücken
- Erneuerung Schutzeinrichtung und Geländer beide Brücken

Informieren Sie sich

- Öffentlichkeitsbeteiligung
- Planungsunterlagen

Öffentlichkeitsbeteiligung

Die Maßnahme wurde mit allen betroffenen Trägern öffentlicher Belange abgestimmt.

Planungsunterlagen

Lageplan mit Provisorium (pdf, 878 KB)

Regierungspräsidium Stuttgart

Herstellung der Umfahrung

Regierungspräsidium Stuttgart

Die fertiggestellte Umfahrung in Blickrichtung der A 6

Regierungspräsidium Stuttgart

Abrissarbeiten der Brücke, die über die Kreisstraße führt

Regierungspräsidium Stuttgart

Entsorgungsarbeiten des Abbruchguts

Regierungspräsidium Stuttgart

Abriss der Kupferbrücke

Regierungspräsidium Stuttgart

Regierungspräsidium Stuttgart

Regierungspräsidium Stuttgart

Regierungspräsidium Stuttgart